

	sso licitatório.		
Probabilidade	Dano	Impacto	
	Possível dano aos		
Alta	equipamentos de TI por mal	Muito Alto	
Alta	funcionamento dos	Multo Alto	
	subsistemas da sala cofre.		
Ação	Preventiva	Responsável	
		Integrante demandante e gestor d	
<ol> <li>Reuniões periódi processo licitatório, a fin</li> </ol>	cas com os envolvidos no n de evitar atrasos;	contrato	
2- Confecção dos docum	entos dos estudos preliminares	Gestor do Contrato, Integrante Técnico	
	essária para ser feito e revisto o	Integrante Demandante	
		linegranic Demandance	
documento de referência e todo o trâmite processual  Ação de Contingência		Responsável	
1- Contratação eme	gencial para serviços pontuais	s Integrante demandante, gestor o	
de manutenção, até a co		contrato	
Risco 2: Licitação Deserta			
Probabilidade	Dano	Impacto	
Trobubilidade	Possível dano aos	Impacto	
	equipamentos de TI por mal		
Baixa	funcionamento dos	Médio	
	subsistemas da sala cofre		
۸cão	Preventiva	Responsável	
	das de qualificação técnica e	Integrante técnico e	
econômico-financeira da empresa		integrante demandante	
	ação de forma bem definida no	Integrante técnico e	
que tange aos requisitos	técnicos e ao valor estimado	integrante demandante	
Ação de	e Contingência	Responsável	
1 - Refazer a licitação alt	erando itens ou valores, motivo	Integrante técnico, integran	
do desinteresse dos licita		demandante, gestor do contrato	
	e de contratação com dispensa		
	art. 24, V da Lei 8.666/93		
	DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	)	
	umprir os Níveis de Serviço estab		
Probabilidade	Dano	Impacto	
	Possível dano aos		
	equipamentos de TI por mal funcionamento dos		
547 H	equipamentos de TI por mal		
Média	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre.	Alto	
Média	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de	Alto	
Média	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade	Alto	
Média	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos	Alto	
	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre		
Ação	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	Responsável	
<b>Ação</b> 1 - Definir glosas no Ten	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	Responsável	
<b>Ação</b> 1 - Definir glosas no Teri dos serviços de manuten	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre Preventiva mo de Referência sobre o valorção preventiva e corretiva.	Responsável Integrante técnico, integran demandante	
<b>Ação</b> 1 - Definir glosas no Teri dos serviços de manuten 2 - Exigências adequad	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre Preventiva mo de Referência sobre o valorção preventiva e corretiva.  as de qualificação técnica da	Responsável Integrante técnico, integran demandante Integrante técnico, integran	
<b>Ação</b> 1 - Definir glosas no Teri dos serviços de manuten 2 - Exigências adequad	equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre Preventiva mo de Referência sobre o valorção preventiva e corretiva.	Responsável Integrante técnico, integran demandante Integrante técnico, integran	

Data: 30/03/2015 Pág.1/4



3 - Acompanhamento Rigoroso do Contrato		demandante	egrante	
Ação de Contingência		Responsável		
1- Abertura de procedimento Apuratório		Gestor do contrato		
2 - Aplicação dos descontos previstos no documento de referência		Gestor do Contrato		
Risco 2: Contratada susper	nder a execução do contrato por	qualquer motivo		
Probabilidade	Dano	Impacto		
Baixo	Possível dano aos equipamentos de TI por mal funcionamento dos subsistemas da sala cofre. Atraso na entrega de projetos por impossibilidade de instalação de novos equipamentos na sala cofre	Médio		
Ação	Preventiva	Responsável		
1- Exigir garantias cor	ntratuais	Integrante demandante, gest contrato	or do	
Ação de	Contingência	Responsável		
<ol> <li>Realizar Contrataç previsão legal.</li> </ol>	ção emergencial, caso haja	Gestor do contrato		
2- Abertura de proced	imento apuratório	Gestor do Contrato		
3- Rescisão contratua	 I	Gestor do Contrato		
Risco 3: Falta de capacidad	le técnica na execução dos serv	iços		
Probabilidade	Dano	Impacto		
Baixo	Possível dano permanente a componentes dos subsistemas da sala cofre. Possível dano aos equipamentos de TI. Desgaste prematuro de subsistemas da sala cofre	Médio		
Ação	Preventiva	Responsável		
•	nto da empresa junto ao CREA		egrante	
2- Exigir atestado de capacidade técnica, comprovando a execução do mesmo serviço.		demandante	egrante	
durante todo o prazo co		demandante	egrante	
4- Exigir que a empresa possua engenheiro habilitado no CREA, com experiência neste tipo de serviço			egrante	
Ação de Contingência		Responsável		
1- Convocação da licitante 2º colocada no certame termos do artigo 24, XI da Lei 8.666/93.		Gestor do Contrato		
legal.	nergencial, caso haja previsão	Integrante demandante, gest contrato	or do	
Risco 4: Manutenções exec	utadas fora do padrão e prazos	exigidos		
Probabilidade	Dano	Impacto		
Baixa	Atraso na execução de	Médio		
Data: 30/03/2015	projetos que envolvam	Pág.2/4		

Data: 30/03/2015 Pág.2/4



instalação e/ou desinstalação de equipamentos na sala cofre Possível dano aos equipamentos de TI.  Ação Preventiva  1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais 2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento. 3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável  Responsável
cofre Possível dano aos equipamentos de TI.  Ação Preventiva  1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais  2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.  3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
Possível dano aos equipamentos de TI.  Ação Preventiva  1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais  2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.  3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
equipamentos de TI.  Ação Preventiva  1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais  2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.  3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
Ação Preventiva  1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais  2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.  3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
1- Exigir qualificação técnica da empresa e de seus profissionais 2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento. 3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento    Integrante técnico
profissionais  2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.  3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
realização de relatório após cada atendimento.  3- Definir no documento de referência, os prazos e condições para o serviço se suporte, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
condições para o serviço se suporte, prevendo demandante aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
condições para o serviço se suporte, prevendo demandante aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
aplicação de descontos, em caso de descumprimento  Responsável
Responsável
1- Abertura de procedimento apuratório Gestor do contrato
2- Aplicação dos descontos previstos no documento de Integrante técnico, integrar
referência demandante
Risco 5: Falha ou não execução da transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC
Probabilidade Dano Impacto
Funcionários não estarem
Baixa aptos a agir em caso de sinistros
Ação Preventiva Responsável
1- Exigir no termo de referência que a contratada Integrante Técnico
execute ações de transferência de conhecimento aos técnicos da DGTEC.
2- Definir multa contratual pela não execução da Integrante técnico
transferência de conhecimento Integrante Demandante
3- Avaliar periodicamente o nível de conhecimento dos Integrante Técnico
técnicos envolvidos com a operação da sala cofre.
Responsável
Ação de Contingência
1- Abertura de procedimento apuratório Gestor do contrato
Risco 6: Vazamento de informações sensíveis
Probabilidade Dano Impacto
Perda de confidencialidade,
integridade e disponibilidade
Baixa Muito Alto
pela DGTEC
Ação Preventiva Responsável
1- Exigir no termo de referência que a contratada Integrante Técnico
assine termo de confidencialidade  Integrante Demandante
Responsável
Ação de Contingência
2- Abertura de procedimento apuratório Gestor do contrato

Data: 30/03/2015 Pág.3/4



EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
Roberto Teixeira Barbosa Mat. 10/18003	Paulo Cesar Soares do Valle Jr Mat. 10/24103	Integrante Administrativo				
Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.						

		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Muito Alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Muito Baixo

Data: 30/03/2015 Pág.4/4